



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเผยแพร่มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายพรสันต์ อยู่เย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไปตาม ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตาม แผน (✓)		
๑.	เคหะและชุมชน/ ไฟฟ้าถ่าน	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายบ้านหนองจิ้งจอก - บ้านนายอนันท์ เจ้าโนรา หมู่ที่ ๑	๑ สาย	-	-	-	-	-	✓			-จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๑ (อยู่ระหว่างจัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคาจ้าง e-bidding)
๒.	เคหะและชุมชน/ ไฟฟ้าถ่าน	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายบ้านดอนอ้ายแล้ง หมู่ ที่ ๒	๑ สาย	-	-	-	-	-	✓			-จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๑ (อยู่ระหว่างจัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคาจ้าง e-bidding)
๓.	เคหะและชุมชน/ ไฟฟ้าถ่าน	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายบ้านคลองชะโด หมู่ที่ ๒	๑ สาย	-	-	-	-	-	✓			-จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๑ (อยู่ระหว่างจัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคาจ้าง e-bidding)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายธนภาพจน์ เอี่ยมสะอาด)

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ  
 (นายพรสันต์ อยู่เย็น)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตาม แผน (✓)		
๔.	เคหะและชุมชน/ ไฟฟ้าถนน	-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน นายเทิ้ม ช่อมะม่วง หมู่ที่ ๙	๑ สาย	-	-	-	-	-	✓			-งบประมาณ อบต. (เงินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๑) (อยู่ระหว่างจัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคาจ้าง e-bidding)
๕.	เคหะและชุมชน/ ไฟฟ้าถนน	-โครงการจัดซื้อรถดับ เพลิงสะเทือน (ชนิดเดินตาม)	๑ คัน	-	-	-	-	-	✓			-งบประมาณ อบต. (เงินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๑) (อยู่ระหว่างจัดเตรียม เอกสารจัดซื้อ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง)
๖.	การศึกษา/งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบ ไม่ตอกเสาเข็ม (ตามมาตราฐาน สส. ศพด.๑)	๑ ศูนย์	-	-	-	-	-	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายธนาพจน์ เอี่ยมสะอาด)

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ  
 (นายพรสันต์ อยู่เย็น)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย